



Predmet Re: stavebný denník
Odosielateľ paluso@palko92@gmail.com
Adresát <prednosta@banm.sk>
Dátum 2014-01-30 13:30



Ďakujem za vybavenie

Dňa 30. januára 2014 13:23, <prednosta@banm.sk> napísal(-a):

Dobry den

Dňom 30.1.2014 evidujeme pod č. I-22/2014 žiadosť o informácie podanú emailom  Galambos, bytom  Bratislava

V žiadosti žiada:

KÓPIU STAVEBNÉHO DENNÍKA_, ktorý bol súčasťou predpísanej evidencie, vedený k stavbe "Rekonštrukcia KD Sibírska "

Poskytnutie informácie"


Kópia žiadaného dokumentu bola poskytnutá osobne do rúk žiadateľa dňa 30.1.2014.

S pozdravom

Kollárik Ľudovít
prednosta

Adresát.

Ing. Pavol Galambos



Bratislava

paluso92@gmail.com

On 2014-01-30 08:04, paluso wrote:

Vážený pán prednosta,

v zmasle Zák. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, si Vás dovoľujem požiadať o _KÓPIU STAVEBNÉHO DENNÍKA_, ktorý

bol súčasťou predpísanej evidencie, vedený k stavbe "Rekonštrukcia KD Sibírska ".

Fotokópiu stavebného denníka si vyzdvihnem osobne na Miestnom úrade Bratislava-Nové mesto, o čase, mieste vyzdvihnutia ma informujte telefonicky, resp. via e-mail v dostatočnom časovom predstihu.

Za ochotu a skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem



 BA-NM

30.1.2014

Roundcube Webmail :: Re: stavebný denník

Predmet Re: stavebný denník
Odosielateľ [redacted]
Adresát [redacted]
Kópia <organizacne@banm.sk>
Dátum 2014-01-30 13:23

I-22/2014 [redacted]

Dobrý deň

Dňom 30.1.2014 evidujeme pod č. I-22/2014 žiadosť o informácie podanú emailom p. [redacted]
[redacted], [redacted], Bratislava.


V žiadosti žiada:

KÓPIU STAVEBNÉHO DENNÍKA, ktorý bol súčasťou predpisanej evidencie, vedený k stavbe
"Rekonštrukcia KD Sibírska "

Poskytnutie informácie"

Kópia žiadaného dokumentu bola poskytnutá osobne do rúk žiadateľa dňa 30.1.2014.

S pozdravom
Kollárik Ľudovít
prednosta



Adresát.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

On 2014-01-30 08:04, paluso wrote:

Vážený pán prednosta,

v zmasle Zák. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, si Vás dovoľujem požiadať o KÓPIU STAVEBNÉHO DENNÍKA, ktorý bol súčasťou predpisanej evidencie, vedený k stavbe "Rekonštrukcia KD Sibírska ".

Fotokópiu stavebného denníka si vyzdvihnem osobne na Miestnom úrade Bratislava-Nové mesto, o čase, mieste vyzdvihnutia ma informujte telefonicky, resp. via e-mail v dostatočnom časovom predstihu.

Za ochotu a skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem

[redacted]
[redacted]



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
ul.: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
oddelenie: Výstavby a investícií

INETRNÝ LIST

Ing. Ľudovít Kollárik

Prednosta

TU

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka
132/2014

Vybavuje/
Ing. Štofková / 02/49253555

Bratislava
28.1.2014

VEC

Odovzdanie veci

Odovzdávame Vám stavebný denník stavby „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“.

S pozdravom

Prílohy: Denné záznamy stavby, list č. 0059401 - 0059415

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
Junácka 1, 832 91 Bratislava
- 5A -

Ing. Ľubomír Baník

poverený vedením Oddelenia výstavby a investícií


/fax	Bankové spojenie	Číslo účtu	IČO	Stránkové dni
49 253 512	Prima banka Slovensko, a. s.	1800347007/5600	603317	Pondelok 8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ , 13 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
44 258 840				Streda 8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ , 13 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
e-mail: investicne@banm.sk			DIČ	Piatok 8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
www.banm.sk			2020887385	

Právnym

Zodňa 29.7.2013 bolo zvolené
 stretnutie na základe vykonaných
 má' ústredného d'urobn' a
 zdravotných naď miestom
 klubu dôchodcov. Prítomní konš-
 tujú že z horeuvedených
 dôvodov nie je možné začať so
 ústrednými a ďalšími prácami a
 ústredná má'ca sa začne
 po oznámení ústredným d'obrom.
 V miestnosti klubu sa nachádza
 materiál a technické vybavenie
 firmy športovo športovo má'ca prevádzka.

yuko

TJ M




12.12.13

Zo dňa 30.9.2013


Na základe oznámenia T D

že rekonštrukčné práce zdravotech-
niky a ustred. zariadenia v priestoroch
stupu dôchodcov boli uzatčené
staviteľská firma YUKO môže začať
rekonštrukčné práce na
hore uvedenom objekte.

Za T D



Za YUKO



Počasie: +11-29°C

2.9.2013

Práca: Práca HEV

Postup prác: Zúženie práce miest
z omietky odvoz sutu

JF

Počasie: +17-28°C

3.9.2013

Práca: 6 robot HEV

Postup prác: Zúženie práce obkladu
z dšky

JF

Počasie: +19-31°C

4.9.2013

Práca: 7 robot HEV

Postup prác: Zúženie práce vstupu
-11 -11 dšky

JF

Záznam z kontrolného dňa

Zo dňa 5.9.2013

TD žiada firmu YUKO o dodanie
 ZOZP z postup prác podľa
 projekt. dokumentácie

JF

Počasie: +20 - 22°C

Práca: 2HEV

Práca: Demontáž otvorov dverí
práca obkladu a okná

Počasie: +16 - 17°C

Práca: Práca HEV 2 HEV

Práca: Demontáž z drôtovými
- 11 pohľadov
Výmena plotkov

6.9.2013

Počasie: 15 - 20°C

Práca: 6HEV 3HEV

Práca: Montáž z drôtovými
Murovanie prírôk

9.9.2013

0059406

Počítanie: +17 - 29 °C

10.9.2013

Hlavné m.c.: 6 HEV 3 PEV

Podkup m.c.: Monks' zdravotnícky
turistické miesto
odvoz auta

Počítanie: +15 - 24 °C

11.9.2013

Hlavné m.c.: 7 robot, PEV

Podkup m.c.: hrubé monks' elektro
— zdravotnícky

Práca m. T.D

12.9.2013

Práca pokračujú podľa P.D.

Počítanie: +17 - 23 °C

Hlavné m.c.: 7 robot, PEV

Podkup m.c.: hrubé monks' elektro
— zdravotnícky

Počítanie: +12 - 19°C 13.9.2013
 Práca: 7 PEV
 Práca: Hrubá montáž elektro
 - 11 - slaboprúdny
 - 11 - zohľadnený

[Handwritten signature]

Počítanie: +12 - 21°C 16.9.2013
 Práca: Práca HEV
 Práca: Omietka stien
 Montáž obkladu

Počítanie: +12 - 17°C 17.9.2013
 Práca: Práca HEV
 Práca: Omietka stien
 Montáž obkladu

Počítanie: +11 - 19°C 18.9.2013
 Práca: Práca HEV
 Práca: Omietka stien
 Montáž obkladu
 odvoz sušíc

[Handwritten signature]
 Jozef T.

[Handwritten mark]

Počasie: + 10 - 14°C
 Práca na: Práca na HUV
 Práca na: Omietka stien
 Práca na: Montáž obkladu
 - 11 dňov

19. 9. 2013

[Handwritten signature]

Počasie: + 11 - 19°C
 Práca na: Práca na HUV
 Práca na: Montáž obkladu
 - 11 dňov

20. 9. 2013

[Handwritten signature]

Počasie: + 10 - 17°C
 Práca na: Práca na HUV
 Práca na: Montáž obkladu
 - 11 dňov

23. 9. 2013

[Handwritten signature]

Počasie: + 10 - 18°C
 Práca na: Práca na HUV
 Práca na: Montáž obkladu
 - 11 dňov

24. 9. 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Počítanie: +9 - 17°C
 Práca: 6 HEV 2 PEV
 Porušenie: Montáž dverí
 Meliorácie práce

25.9.2013

Práca 1 D

Počítanie: +8 - 17°C
 Práca: 6 PEV 2 HEV
 Porušenie: Meliorácie práce
 Odsadenie korových konštrukcií

26.9.2013

Počítanie: 9 - 16°C
 Práca: 4 PEV 2 HEV
 Porušenie: Montáž dverí, výstavba
 Odsadenie korových konštrukcií

27.9.2013

Počasie: +P - 16°C
 Akv. mre: 6 PUV
 Rozkup mre: Monks'á Jazekovc'ho stropu

30.9.2013

Počasie: +P - 17°C
 Akv. mre: 6 robot PUV
 Rozkup mre: Monks'á Jazekovc'ho stropu

1.10.2013

Počasie +P - 16°C
 Akv. mre: 6 robot PUV
 Rozkup mre: Monks'á Jazekovc'ho stropu
 Monks'á vzduchotechnika

2.10.2013

Záznam T1

VYKONALI SA PRÁCE PODĽA PD.
 BUDE TREBA RIEŠIŤ PRÁCE, KTORÉ SA MAJU
 VSKONAŤ A NIE SÚ V PD.

Počasie: +9 - 16°C
 Práca: 4 roboty, HEV
 Postup prác: Montáž - samonivelizačný poter

3. 10. 2013

Počasie: +7 - 16°C
 Práca: 4 roboty PEV
 Postup prác: Komplexný náter
 - 11 zdravotníckych

7. 10. 2013

Počasie: +7 - 14°C
 Práca: 6 roboty PEV
 Postup prác: Komplexný náter
 - 11 zdravotníckych
 - 11 zdravotných problémov

9. 10. 2013

Záznam T1

Počasie : +P - 14°C 9. 10. 2013
 Práca : Práca PEV
 Práca : Komplexná práca
 Práca : - II - zdravotnícky
 Práca : - II - zdravotnícky

[Handwritten signature]

Počasie : 6 - 15°C 10. 10. 2013
 Práca : Práca PEV
 Práca : Komplexná práca
 Práca : - II - zdravotnícky
 Práca : - II - zdravotnícky

[Handwritten signature]

Počasie : +7 - 16°C 11. 10. 2013
 Práca : Práca PEV
 Práca : Komplexná práca
 Práca : - II - zdravotnícky
 Práca : - II - zdravotnícky

[Handwritten signature]

Počasie : +6 - 15°C 14. 10. 2013
 Práca : Práca PEV
 Práca : Lapanie povrchových podláh

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Počítanie: +10 - 15°C
 Práca: 4 robot PEV
 Práca: Lapanie poroktorijeh podlah

15.10.2013

Práca na TD

16.10.2013

Práca pokračujú podla harmonogramu

Počítanie: +10 - 17°C
 Práca: 3 robot PEV
 Práca: Montáž akustickej steny

Počítanie: +10 - 16°C
 Práca: 4 robot PEV
 Práca: Montáž nerezovej steny
 - 12 akustickej steny

17.10.2013

Teplota: +10 - 16°C
 Práca: 4 PEV
 Pokrytie: Vytváranie dovorných komínov
 na reťazových konštrukciách

19. 10. 2013

Teplota: +8 - 14°C
 Práca: 3 roboti PEV + HEV
 Pokrytie: Dodatočné práce +
 kompletácia


21. 10. 2013

Teplota: +7 - 14°C
 Práca: 3 roboti HEV + PEV
 Pokrytie: Dodatočné práce +
 kompletácia



22. 10. 2013

zápisom T1

Počasie: + 7 - 14°C 23.10.2013
 Práca: 5 robotníkov
 Práca: dokončovanie práce + kompletizácia
 čistiaceho miesta.



Počasie: + 6 - 14°C 24.10.2013
 Práca: 5 robotníkov
 Práca: dokončovanie a kompletizácia
 miesta
 čistiaceho miesta a konečné
 vyčistenie stavby.

Ložnica
zo dňa 25.7.2013 z milovníkmi
odovzdania Slovenskej Akadémie
Zakonýchručia miesttorov ľudku
dôchodcov Gibirals ul. Č37
Vid' prílohu zápisu o odovzdaní
a prevode.